

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 06.12.2017 r.

1. *Maria Mitek – przewodnicząca*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski – członek*

**Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka**

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Waldemar Kościukiewicz – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim,*
2. *Danuta Tomiałojć – Dyrektor SP Nr 1.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.12.2016 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola po pracach termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniu 08 listopada 2017 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 08 listopada 2017 roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. *Maria Mitek-przewodnicząca*



2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski - członek
4. Marek Kurkiewicz- członek
5. Tomasz Strychalski-członek

rozpoczęli kontrolę po pracach termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku – Zadanie nr 5 –termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jeziornej w Barlinku”.

Podczas kontroli w SP1 obecni byli również:

1. p. Waldemar Kościukiewicz – inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim
2. P. Danuta Tomiałoć – dyrektor SP1

Powyższe zadanie prac termomodernizacyjnych realizowano w okresie od maja 2015r do marca 2016r. Na realizację ww projektu Gmina Barlinek uzyskała dotację ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zakres prac wykonanych w ramach ww zadania:

1. ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu – ok. 300m²;
2. ocieplenie ścian powyżej poziomu terenu – ok. 1 480m²;
3. ocieplenie stropodachu ok. 2 140 m²;
4. remont kominów;
5. naprawa parkietu;
6. wymiana stolarki – okna ok. 430 m² i drzwi ok 60m²;
7. modernizacja instalacji c.o.;
8. remont instalacji kanalizacji sanitarnej;
9. wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją (centrala nawiewno-wywiewna z regulatorem termostatycznym, nawilżaczem powietrza i automatyką, kanały wentylacyjne z osprzętem oraz konstrukcja wsporcza);
10. roboty uzupełniające w ramach termomodernizacji (wykonanie drzwi wejściowych, wymiana tulei mocujących bramki, obniżenie koszy do koszykówki, wymiana siatek ochronnych, wymiana części instalacji elektrycznej wraz z remontem rozdzielni i wykonaniem gniazda na zewnątrz);
11. modernizacja oświetlenia w budynku hali gimnastycznej – wymiana wszystkich opraw na energooszczędne typu LED (136 szt).

W Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowany został remont sali gimnastycznej oraz część głównego obiektu szkoły. W trakcie realizacji zadań, ze względu na błędy projektowe oraz podjęte decyzje w zakresie przyjęcia lepszych rozwiązań, konieczne było rozszerzenie zakresu inwestycji. Wprowadzono między innymi dodatkowe pozycje zadania dotyczące nowej wentylacji z rekuperacją (odzyskiem ciepła) w sali sportowej. Ponadto rozszerzono między innymi zakres przebudowy instalacji c.o. we wszystkich obiektach oraz sali gimnastycznej SP1. W związku z ww zmianami nastąpiły przesunięcia realizacji części robot oraz rozliczeń na 2016r. Na ww rozszerzony zakres inwestycji uzupełniony zadaniem wymiany w 2016 r oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne złożony został wniosek i uzyskano dodatkowe dofinansowanie z programu operacyjnego PL04” Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

Koszt zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku – Zadanie nr 5 – termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jeziornej w Barlinku” opiewał na kwotę 2 055 295,78 zł.

Poniższe prace:

1. ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu – ok. 300m²;
2. ocieplenie ścian powyżej poziomu terenu – ok. 1 480m²;
3. ocieplenie stropodachu ok. 2 140 m²;
4. remont kominów;
5. naprawa parkietu;
6. wymiana stolarki – okna ok. 430 m² i drzwi ok 60m²;
7. modernizacja instalacji c.o.;
8. remont instalacji kanalizacji sanitarnej

kosztowały 1 670 170,01 zł

Prace z p. 9 -wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją (centrala nawiewno-wywiewna z regulatorem termostatycznym, nawilżaczem powietrza i automatyką, kanały wentylacyjne z osprzętem oraz konstrukcja wsporcza) kosztowało 238 926,30 zł.

Prace z p.10 -roboty uzupełniające w ramach termomodernizacji (wykonanie drzwi wejściowych, wymiana tulei mocujących bramki, obniżenie koszy do koszykówki, wymiana siatek ochronnych, wymiana części instalacji elektrycznej wraz z remontem rozdzielni i wykonaniem gniazda na zewnątrz) kosztowały 46 799,61 zł.

Prace z p. 11 -. modernizacja oświetlenia w budynku hali gimnastycznej – wymiana wszystkich opraw na energooszczędne typu LED (136 szt) kosztowały 99 399,86 zł.

Dało to łącznie kwotę 2 055 295,78 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 984 243,75 zł. Poziom dofinansowania stanowił 85% kosztów kwalifikowanych – czyli kwota dofinansowania wyniosła 836 607,18 zł.

Koszt Gminy Barlinek – to kwota 1 218 688,60 zł.

Wszystkie prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w sali gimnastycznej i pomieszczeniach socjalnych zostały wykonane bardzo starannie. Pani Dyrektor SP-1 nie wносиła zastrzeżeń. Członkowie Komisji Rewizyjnej również nie wnoszą uwag.

V. Wnioski i zalecenia

Brak wniosków.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

BURMISTRZ

D. Zieliński, 06.12.2017r.
Dariusz Zieliński

(imię, nazwisko, data)

*przekazano
p. dyr. SP-1
dn. 06.12.2017r.*
D

Podpisy kontrolujących:

1. *Musiel*

2. *Torczak Piotr*

3. *Stefan*

4. *Kukiel*

5. *[signature]*

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku.
2. Burmistrz Barlinka.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
4. a /a.