

Referat Inwestycji

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
74-320 Barlinek
Referat Inwestycji

18.06.2013
Komisja Finansowo-Budżetowa
i Planowania Gospodarczego
Rady Miejskiej w Barlinku

Informacja z przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku

1. **Modernizacja Wodociągu we wsi Lutówko** – spłata rat pożyczki wcześniej zrealizowanej inwestycji.
2. **Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z zagospodarowaniem terenu.** (realizacja przesunięta na 2014r.) Zakres zadania: przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale wraz z poszerzeniem pasa drogowego oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym m.in. budowę parkingu naprzeciwko BOK „Panorama”, nowe oświetlenie ulicy i terenu przedszkola, budowę 2 parkingów przy przedszkolu, zagospodarowanie terenu bezpośrednio przy przedszkolu z placem zabaw dla żłobka i remontem schodów oraz budowę nowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ze szt. nawierzchnią. Na projekt ten przygotowano dokumentację techn.
 - Na zadanie w części drogowej nie uzyskaliśmy dofinansowania z programu budowy dróg publicznych w edycji 2013, planuję złożyć wniosek we wrześniu tego roku do edycji 2014r. W związku z tym zadanie to zostało wycofane z tegorocznego budżetu.
 - Na zadanie dot. zagospodarowania terenu Przedszkola przy Podwalu w bieżącym roku planowane jest złożenie w sierpniu wniosku Operacyjnego dofinansowanie do Programu Operacyjnego - Ryby 2007 2013
3. **Kraina lasów i jezior-promocja Gminy Barlinek** Zakres zadania: kampania promująca produkt turystyczny Nornic Walking w tym: projekt techniczny konstrukcji przestrzennej kijków NW z zagospodarowaniem otoczenia, oznakowanie tras, szkolenia instruktorów, materiały promocyjne itp. Ze względu na wzmocnienie efektu promocyjnego kampanii przesunięto realizację zadania na 2014 rok. .
(Projekt będzie dofinansowany zdofinansowywany z Programu Operacyjnego Ryby20067-2013) W bieżącym roku zakończona będzie dokumentacja dot. kijków NW.
4. **Modernizm strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa w Barlinku - Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Barlinek.** Zakres zadania to między innymi zakup specjalistycznych hydraulicznych nożyc i rozpieraka, piły do cięcia betonu oraz radiostacji. Było to ostatnie zadanie realizowanego od 2010 roku projektu. Cały projekt obejmował: przebudowę istniejącego budynku warsztatowego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zmianę zagospodarowania terenu. Powstały 3 boksy garażowe dla wozów strażackich, 1 dla karetki pogotowia, dokonano zakupu średniego wozu strażackiego na podwoziu Mercedesa. *Na realizację projektu uzyskaliśmy zapewnienie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zachodniopomorskiego.*
5. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek.** Zakres projektu obejmuje wykonanie audytów energetycznych, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z wymianą stolarki, ociepleniem dachów i elewacji modernizacja CO i innymi remontami obiektów budynków: Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej Nr 1, kompleksu Szkoła Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2/przedszkole nr 1, oraz Przedszkola Nr 2 (ul. Podwale). Zadanie dotyczące Obiektu Przedszkola nr 2 pierwotnie planowane było do realizacji w br. ze względu na przesunięte terminy naborów do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i brak możliwości zapewnienia dofinansowania zaistniała konieczność przesunięcia realizacji tego zadania na 2014 rok. *Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014r. Nabór w sierpniu br.*
6. **Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki.** Zakres projektu: Zmiana kompozycji i zagospodarowania parku w tym nowe ciągi komunikacyjne wykonane jako piesze i pieszo-rowerowe o nawierzchni z grysu kamiennego spojonego żywicami syntetycznymi o szerokości od 2,0m do 3.5 m,

budowę pomostu widokowego na brzegu jeziora, budowę 3 oraz przebudowę 3 mostków na kanale w parku, plac dla rodziców z małymi dziećmi oraz plenerowe urządzenia zabawowe, plenerową szachownicę o nawierzchni z kostki kamiennej oraz utwardzone kostką kamienną place rekreacyjne wraz z urządzeniami małej architektury jak ławki, stoliki szachowe, budowę nowej linii oświetleniowej, ukształtowanie terenu i zieleni z nowymi nasadzeniami, zmianę ukształtowania brzegów kanałów Młynówki (renaturyzacja). Na projekt przyznane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego

Aktualnie rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto roboty budowlane termin zakończenia do końca listopada bieżącego roku.

7. **Budowa oświetlenia we wsi Dzikówko.** Zakres zadanie obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej o długości ok. 1km z 5 ledowymi punktami świetlnymi i opomiarowaniem. Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji do końca sierpnia br. *(Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)*
8. **Rozbudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Równo** zadanie obejmuje: obejmuje rozbudowę i kompletny remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, nowe instalacje: wod-kan (szambo), co, elektryczna, wyposażenie świetlicy. Zadanie dot. budynku świetlicy zostało zakończone, trwa procedura przetargowa dot. zakupu wyposażenia, a do wykonania pozostało zadanie dot. zagospodarowania placu w centrum wsi. *(Na projekt zawarta jest umowa o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)* Termin zakończenia całości zadań to listopad 2013r.
9. **Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo,** zadanie obejmuje rozbudowę i kompletny remont istniejącego budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej, w tym stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, nowe instalacje: wod-kan (szambo), co, elektryczna, wyposażenie i zagospodarowanie terenu. Zadanie dot. budynku i zagospodarowanie terenu zostało zakończone, trwa procedura przetargowa dot. zakupu wyposażenia. *Na projekt zawarta jest umowa o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.* Planowany termin zakończenia sierpień 2013 r.
10. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie** Zakres zadania: przebudowa świetlicy wiejskiej w Żydowie obejmująca budowę m. in. zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, przyłącza i instalacji wodociagowych, pomieszczenia WC, nową podłogę, remont dachu oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. *(Na projekt uzyskano dofinansowywanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)* Aktualnie trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania październik 2013r.
11. **Przebudowa obiektu przy ul. Gorzowskiej na Bibliotekę Publiczną w Barlinku.** Zadanie pierwotnie planowane do wykonania w 2013 roku zostało wycofane z realizacji, złożono wniosek o rozwiązanie umowy o dofinansowywanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego.
12. **Zakup namiotów dla sołectw Mostkowo, Łubianka, Moczydło, Płonno**– zadanie zostało zrealizowane (RGM).
13. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Stara Dzielcina** Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. *Na projekt złożony został wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja planowana na 2014 rok*
14. **Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie.** Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok.100 m², wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem. i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. *Na projekt wraz innymi potrzebami w tym zakresie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych Obszarów nowym okresie programowania do realizacji po 2014 roku*

15. Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno Zakres zadania: dokumentacja na budowę nowego obiektu świetlicy o konstrukcji murowanej, parterowy niepodpiwniczony, dach drewniany dwuspadowy kryty blachodachówką o powierzchni ok. 100 m², wraz z przyłączami elektrycznym wod-kan, szambem, i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. *Na projekt wraz innymi potrzebami w tym zakresie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z dostępnych Programów Pomocowych Obszarów nowym okresie programowania do realizacji po 2014 roku*

16. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i deszczowej przy segmencie E budynku Publicznego Gimnazjum nr 1. zadanie wynika z potrzeby przebudowy starej pompowni ścieków, która stwarza problemy mieszkańcom ul. Bocznej, oraz konieczności remontu instalacji dot. wód deszczowych. Przygotowywane jest zawarcie umowy z wykonanie dokumentacji technicznej zadania. Termin realizacji do końca bieżącego roku.

sporządził:

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji


mgr inż. Janusz Zubyk

