

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA PROJEKTOWANEGO  
OBIEKTU BUDOWLANEGO PT: UZBROJENIE TE-  
RENU W MIEJSCOWOŚCI MOCZYDŁO GM. BARLINEK –  
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE**

<b>OBIEKT</b>	<b>UZBROJENIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI MOCZYDŁO GM. BARLINEK</b>		
<b>ADRES</b>	<b><i>MOCZYDŁO GM. BARLINEK</i></b>		
<b>INWESTOR</b>	GMINA BARLINEK		
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. Andrzej Skrzyszewski		08.2009

## **„Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”**

wg:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

### **1.0. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

1.1. Zakres robót: „UZBROJENIE TERENU W MIEJSCOWOŚCI MOCZYDŁO GM. BARLINEK – PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE”.

1.2. Realizacja zaopatrzenia w wodę:

- Wykonanie sieci przyłączy wodociągowych do istniejących budynków,
- Wykonanie studzienek wodomierzowych.

### **2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

2.1. Na terenie objętym inwestycją w miejscowości **Moczydło** znajdują się:

- sieć elektroenergetyczna (podziemna, nadziemna),
- sieć wodociągowa (projektowana).

### **3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- Wykonanie robót budowlano-montażowych, wykonanie przyłączy wodociągowych .
- Wykonanie robót budowlano-montażowych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i jezdni.

**4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;**

- Wszystkie roboty budowlano montażowe prowadzić w oparciu o warunki BHP zgodnie z:

- Rozp. Ministra. Infrastr. z dn. 06.lutego2003r. Dz. U. nr. 47, poz.401.
- Rozp. Ministra. Prac. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
- Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy sprawdzić aktualność uzgodnień branżowych,
  - Przed wykonaniem robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić nadzór użytkownika sieci i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia,
  - W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym,
  - Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego,
  - Przed przystąpieniem do wykonywania przyłączy należy zweryfikować punkt włączenia z właścicielami posesji,
  - Przy odwadnianiu wykopów stosować się do informacji zawartych w operacie wodno prawnym odwodnienia wykopów na czas budowy.

**5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- Należy prowadzić szkolenia stanowiskowe w brygadach dla poszczególnych rodzajów robót,

- Szkolenie prowadzi uprawniony kierownik robót z pracownikiem ds. Bhp.

**6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

- Tablice informacyjne z wykazem telefonów alarmowych,
- Oznaczenie przejść i dróg ewakuacyjnych,
- Opracowanie przez kierownictwo budowy planów organizacji robót i ruchu z elementami ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń,
- Powiadomienie służb nadzoru właścicieli instalacji i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie w czasie wykonawstwa robót.

**Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlano – montażowych należy opracować szczegółowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - plan BIOZ.**